Заведующий МБДОУ «Д/с№10»
_____ Дорохова Г.В.
20.12.2016г.

Отчет об устранении нарушений, выявленных в ходе общей проверки состояния электрохозяйства МБДОУ «Детский сад №10 общеразвивающего вида»

№ п/п	*Содержание предписания, ссылка на пункт НТД*	*Срок исполнения*	*Отметка о выполнении*
1	Назначить ответственного за электрохозяйство учреждения.	До 20.12.2016г.	Выполнено
2	Ответственной за электрохозяйство пройти проверку знаний по электробезопасности. До момента назначения ответственного за электрохозяйство и успешной проверки знаний по электробезопасности ответственность за безопасную эксплуатацию эл.установок организации возлагается на руководителя потребителя.	До 20.12.2016г.	Выполнено
3	Разработать и утвердить график ППР основного электрооборудования.	До 20.12.2016г.	Выполнено
4	Составить схему электроснабжения.	До 20.12.2016г.	Выполнено
5	Оформить паспорта заземляющих устройств. здания детского сада.	До 20.12.2016г.	Выполнено
6	Утвердить перечень должностей. которым необходимо иметь соответствующую группу по электробезопасности.	До 20.12.2016г.	Выполнено
7	Укомплектовать электроустановки защитными средствами согласно норм комплектования.	До 20.12.2016г.	Выполнено
8	Оформить протокол профилактических измерений сопротивления изоляции электрической проводки освещения.	До 20.12.2016г.	Выполнено
9	Утвердить перечень должностей и профессий, требующих присвоения I группы по электробезопасности, провести инструктаж лицам согласно перечня, результаты инструктажа оформить в специальном журнале.	До 20.12.2016г.	Выполнено
10	Работы в электроустановках оформлять распоряжениями, перечнем работ в порядке текущей эксплуатации.	До 20.12.2016г.	Выполнено
11	Прачка. распределительный щит. Разместить бирки на подходящих и отходящих кабельных линиях.	До 20.12.2016г.	Выполнено
12	Возле привода рубильника, в вводном щите сделать надписи «вкл», «откл».	До 20.12.2016г.	Выполнено
13	Вводной щит. Сделать надписи назначения присоединений.	До 20.12.2016г.	Выполнено
14	Разместить бирки на подходящих и отходящих кабельных линиях.	До 20.12.2016г.	Выполнено
15	Возле привода рубильника, в вводном щите, сделать надписи «вкл», «откл».	До 20.12.2016г.	Выполнено

16	Музыкальный зал. Электропровод к розеткам защитить от механических повреждений кабельканалом.	До 20.12.2016г.	Выполнено
17	Электрические штепсельные розетки расположить на высоте не ниже 1м 80 см.	До 20.12.2016г.	Выполнено
18	Кухня. На коммутационном аппарате электрической плиты выполнить надпись принадлежности к механизмам.	До 20.12.2016г.	Выполнено
19	Электроснабжение котельной привести в соответствие 2-й категории надежности. (Обеспечить резервное питание).	До 20.12.2016г.	Выполнено